Genehmigt am 25. April 23 KRP 81

2023: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**Phasen nach Akteuren**

A → B → Mitwirkung → C → Vorprüfung Kanton → D

**Produktmeilenstein pro Phase**

- **A Vertrag mit ARGE**
- **B Mitwirkungsdossier inkl Workshops**
- **C Vorprüfungsdossier**
- **D Genehmigungsdossier**

**Einzelprodukte**

**A: Produkte**

**Erstellung Phasenplanung**
**Vertrag mit ARGE**
**Grundlagen, Methodik, Überprüfung Varianten**
Grundlagen
Entwicklung projektspezifische Methodik
Überprüfung und Beschrieb Varianten
Überprüfung Option Aufteilung Fahrten
Dokumentation für WS1

**B: Produkte**

**Workshop WS1-3 mit Varianten durchgeführt und dokumentiet**

**Variantenvergleich und -entscheid inkl. Dokumentationen**
Verkehrserzeugung und Verteilung auf Strassennetz
Überprüfung der ausgewählten Variante
Waldrechtliche Beurteilung
Weitere Kriterien (Ökologie)
Bearbeitung Prüfaufträge BG
Vorgaben Richtplan RKBM
Übereinstimmung mit kommunalen/übergeordneten Instrumenten
Kontakte mit Fachstellen/ Gemeinden/Kanton
Dokumentation für WS 2&3

**Teilregionaler Richtplan Erschliessungskonzept Forst**
Detaillierter Beschrieb Bestvariante inkl. Herleitung
Darstellung auf Plan, inkl. Hotspots
Festlegung bauliche und planerische Massnahmen für nachfolgende Umsetzung
Vorschlag Koordinations-, Lenkungs-, und Beruhigunsmassnahmen
Bereinigung aufgrund Rückmeldungen aus Informationsveranstaltung
Richtplankarte ca M 1:25'000
Richtplantext mit behördenverbindlichen Inhalten
Erläuterungsbericht nach ARt. 17 RPV

**C Produkte**

**Mitwirkungsveranstaltungen**
1-2 Informationsveranstaltungen
Teilnahme öffentliche Sprechstunde
Bereitstellung Informtionsmaterial für die Bevölkerung

**Mitwirkungsbericht**
Komplette Erfassung/Protokollierung aller Mitwirkungseingaben
Erstellung Mitwirkungsbericht gemäss Vorlage (inkl. Stossrichtungen Bereinigung)

**Prozessbericht Variantenvergleich und -entscheid**
(siehe Aufstellung unter "B")

**Teilregionaler Richtplan Erschliessungskonzept Forst (überarbeitet aus "B")**
Detaillierter Beschrieb Bestvariante inkl. Herleitung
Darstellung auf Plan, inkl. Hotspots
Festlegung bauliche und planerische Massnahmen für nachfolgende Umsetzung
Vorschlag Koordinations-, Lenkungs-, und Beruhigunsmassnahmen
Bereinigung aufgrund Rückmeldungen aus Informationsveranstaltung
Richtplankarte ca M 1:25'000
Richtplantext mit behördenverbindlichen Inhalten
Erläuterungsbericht nach ARt. 17 RPV

**D Produkte**

**Prozessbericht Variantenvergleich und -entscheid**
(siehe Aufstellung unter "B")

**Teilregionaler Richtplan Erschliessungskonzept Forst (überarbeitet aus "C")**
Detaillierter Beschrieb Bestvariante inkl. Herleitung
Darstellung auf Plan, inkl. Hotspots
Festlegung bauliche und planerische Massnahmen für nachfolgende Umsetzung
Vorschlag Koordinations-, Lenkungs-, und Beruhigunsmassnahmen
Bereinigung aufgrund Rückmeldungen aus Informationsveranstaltung
Richtplankarte ca M 1:25'000
Richtplantext mit behördenverbindlichen Inhalten
Erläuterungsbericht nach ARt. 17 RPV

**Gesamtkosten**

- **Gesamtkosten Phase A**
- **Gesamtkosten Phase B**
- **Gesamtkosten Phase C**
- **Gesamtkosten Phase D**
- **Gesamtkosten Total CHF 140'000**

**Entscheide RKBM**

KRP: Entscheid VPK; Freigabe Mitwirkungsdossier KRP; Entscheid Stossrichtungen Bereinigung KRP; Freigabe Vorprüfungsdossier KRP; Genehmigung KRP
GL: Erhöhung VPK in GL; Genehmigung GL
RV: Erhöhung VPK in RV; Genehmigung RV

**Entscheide Kanton**

AGR: Vorprüfungsbericht AGR; Genehmigung AGR